

Inbetriebnahme - Protokoll



Bauvorhaben	Name:	Datum:	
Teilnehmer:			
Equipment-Nr.:		Service-Auftrag-Nr.:	
Monteur		Entfernung Einsatzort: km	
AB Nr.:	Pel	MW-Typ:	MW 3000-E3
Kesselfabrikat/Typ:		Kesselleistung:	
SerienNr. MW3000-E3:		SerienNr. Hebevorr.:	
Heizungsbauer anwesend		<input type="checkbox"/> JA Name: <input type="checkbox"/> NEIN	
Betriebs- und Installationsanleitung sowie Befüllanweisung vorhanden:		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
Aufgaben	Bemerkung		
Sichtkontrolle Komplettsystem	<input type="checkbox"/> Kontrolle Leitungsführung		
	<input type="checkbox"/> Kontrolle Anschlüsse fest verbunden		
	<input type="checkbox"/> Leitungslänge von Kessel bis Pelletspeicher ___m		
	<input type="checkbox"/> Stecker am Maulwurf zeigt nach außen		
	<input type="checkbox"/> Litze im Saugschlauch geerdet?		
	<input type="checkbox"/> Lage Seilzüge i.O.		
	<input type="checkbox"/> Kabelbinder-Enden abgeschnitten		
	<input type="checkbox"/> Speicher frei von Fremdkörpern wie Steine, Werkzeug etc.		
	<input type="checkbox"/> Warnschild Pelletspeicher auf PE-Platte angebracht		
Maulwurf Funktionstest	<input type="checkbox"/> Rundbürsten am MW drehen, Kontaktleiste reagiert		
	<input type="checkbox"/> Federzugspannung an den Balancer prüfen (750 g)		
	<input type="checkbox"/> Funktion Hebevorrichtung i.O.		
Sonstiges	<input type="checkbox"/> Sammelrinne sauber/Drainageöffnung frei		
	<input type="checkbox"/> CO gemessen nach Befüllung _____ ppm		
	<input type="checkbox"/> Sensor Sonavis von Staub befreit		
	<input type="checkbox"/> Typenschild am Tiefziehteil beschriftet		
Testlauf	Bemerkungen:		
Einweisung erfolgt	<input type="checkbox"/> JA Name: <input type="checkbox"/> NEIN		
Saugzeiten:	Vorsaugzeit:	sec	Heizungsbauer über Einstellungen fragen, ggf. Saug- und Laufzeiten mit Stoppuhr messen
	Saugzeit:	sec	
	Nachsaugzeit:	sec	
	Unterdruck:	mbar	
	Gesamtdauer Saugzyklus:	min	
Unterschrift Monteur KD : _____		Monteur Mall: _____	