


Viaplus Typ		abz		Betriebsdokumentation Viaplus							Anlage 1 Anlagenbezeichnung						
Inbetriebnahme _____	Tätigkeit	Datum	Einsichtnahme Betriebsbuch / Kontrolle der Prüfintervalle und Eintragungen				Öffnen der Schachtabdeckungen			Optische Kontrolle der Einbauteile in der Sedimentationseinrichtung auf Ablagerungen und Sauberkeit		Kontrolle der Filteroberfläche auf grobe Ablagerungen und Verschmutzungen (Steine, Äste usw.)		Entfernung von groben Stoffen und Verschmutzungen		Wasserspiegellage bei Trockenwetter [cm unter OK Abdeckung]	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wartung	Betriebsjahr _____																
Wartung		Wartungsbericht beilegen															
Entsorgung		Entsorgung des Sedimentationsbeckens Nachweis beilegen															
Wartung	Betriebsjahr _____																
Wartung		Wartungsbericht beilegen															
Entsorgung		Entsorgung des Sedimentationsbeckens Nachweis beilegen															
Wartung	Betriebsjahr _____																
Wartung		Wartungsbericht beilegen															
Entsorgung		Entsorgung des Sedimentationsbeckens Nachweis beilegen															
Filtertausch		Austausch des Filtersubstrates Nachweis beilegen															