

Inspektions- und Wartungsbericht

Name: _____

Anschrift: _____

PLZ/Ort: _____

Anlagenbeschreibung:

Bitte ankreuzen	Produkt	Hersteller	Bemerkung
	Regenspeicher		
	Betonzisterne		Größe:
	PE-Tank		Größe:
	Tank-Zubehör		
	Beruhigter Zulauf		
	Überlaufsiphon		
	Rückstauwächter		
	Schwimmende Entnahme		
	Sonstiges Zubehör		
	Vorfilter		
	keiner		
	Tankfilter		
	Erdfilter		
	Steuerung		
	Typ		
	Seriennummer		
	Notüberlauf angeschlossen		
	Pumpe		
	Typ		
	Seriennummer		
	Anlage		
	Bodenablauf im Aufstellraum		
	Abdichtung Leerrohr Keller ja/nein?		

Anmerkungen:

Inspektions- und Wartungsbericht

Prüfplan:

Nr.	W/I	Produkt	Prüfung / Tätigkeit	i.O.*	n.i.O.*	erl.*
Regenspeicher						
1	I	Schwimmende Entnahme	Seiher sauber			
2	I	Schwimmerschalter/Füllstandssensor	Funktionskontrolle/Umschaltung			
3	I	Saugleitung (soweit zugänglich)	Sichtkontrolle-Dichtheit			
4	I	Zubringerpumpe	Funktionskontrolle - Laufgeräusch - Gleichmäßiger Lauf - Seiher sauber			
5	W	Externer/Interner Regenwasserfilter	Reinigen			
Systemsteuerung						
6	I	Saugleitung (soweit zugänglich)	Sichtkontrolle-Dichtheit			
7	I	Kreiselpumpe	Sichtkontrolle-Dichtheit-Gehäuse/Verschraubung/ Gleitringdichtung Funktionskontrolle - Laufgeräusch - Gleichmäßiger Lauf			
8	I	Durchflusswächter	Sichtkontrolle-Dichtheit-Gehäuse/Verschraubung Funktionskontrolle - EIN-/AUS-Schaltung - Trockenlaufschutz (über abgesperren Trinkwasserbetrieb)			
9	I	Elektronische Steuerung	Funktionskontrolle - Umschaltung manueller Betrieb/Automatikbetrieb - Leuchtkontrolle LED			
10	I	Überlauf	Funktionskontrolle - Visueller Alarm - Bodenablauf - Freier Ablauf ohne Rückstau – hierbei Siphon füllen			
11	I	Trinkwassernachspeiseventil	Funktionskontrolle Dichtheit			
12	I	Beschilderung	Prüfung der Hinweisschilder „Kein Trinkwasser“ an den Entnahmestellen Prüfung des Hinweisschildes „In diesem Haus.“ am Trinkwasserzähler			
13	I W	Ausdehnungsbehälter	Prüfung des Vordrucks Nachfüllen			

i. O. = in Ordnung; n. i. O. = nicht in Ordnung; erl. = erledigt

Notwendige Maßnahmen zur Herstellung des einwandfreien Anlagenstatus:

Nr.	Was ist zu tun? (Kurze Beschreibung)	Benötigtes Material (Art.-Nr., Art.-Beschreibung)	Arbeitszeit pro 15 Min.

- Der Auftraggeber bittet um einen Kostenvoranschlag für eine separate Durchführung der notwendigen Maßnahmen inklusive einer erneuten Anfahrt.
- Der Auftraggeber hat dem Monteur den Auftrag zur Durchführung der oben beschriebenen Maßnahmen erteilt. Das benötigte Material wird aufwandsgemäß und die angefallene Arbeitszeit mit einem Satz von 12,25 €/Viertelstunde bzw. 49,00 €/Stunde zzgl. MwSt. abgerechnet.
- Der Auftraggeber hat dem Monteur den Auftrag zur Durchführung der oben beschriebenen Maßnahmen **nicht** erteilt. Gleichzeitig wird der Auftraggeber darauf hingewiesen, dass Ansprüche aus Mängelhaftung entfallen, falls aufgetretene Mängel auf Umstände zurückzuführen sind, welche der Lieferant nicht zu vertreten hat. Dies gilt insbesondere auch, wenn die Fehlerbehebung infolge von Änderungen an der Anlage durch den Auftraggeber erschwert wird oder die Fehlerbehebung durch den Auftragnehmer vom Auftraggeber abgelehnt wird.

Der Auftraggeber bestätigt hiermit die Durchführung der mit diesem Bericht dokumentierten Wartungs- und Inspektionsarbeiten.

Datum

Unterschrift Monteur

Unterschrift Auftraggeber