

Produktbezeichnung

[901180]

Equipment:
Standort:
Kontakt vor Ort:
Termin zur Ausführung **TT.MM.JJJJ**
Checkliste

Seite 1 von 1

 Datum:
 Name:
 Telefon:
 Fax:
 E-Mail:
 Serviceauftrag:
 Auftrag:
 Außendienst:

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrem Auftrag vom TT.MM.JJJJ werden wir den im Folgenden aufgeführten Serviceauftrag bei Ihnen ausführen.

Um einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten zu gewährleisten bitten wir Sie die unten aufgeführten Voraussetzungen zum Servicetermin sicherzustellen. Wir weisen Sie darauf hin und bitten Sie im Verständnis, dass wir Mehrkosten, die aufgrund nicht gegebener Voraussetzungen anfallen, als Mehraufwand geltend machen.

Beauftragte Leistungen

- Dichtigkeitsprüfung einer RiStWag-Anlage in Anlehnung an die DIN 1999-100
- Bei auftretender Undichtigkeit: Abschnittsweise Prüfung zur Fehlerlokalisierung (wird gesondert in Rechnung gestellt)
- Abschlussprotokoll
- einmalige An- und Abfahrt

Voraussetzungen für den reibungslosen Ablauf (bitte die Punkte prüfen und bestätigen)

- ☐ Der Standort der Anlage muss zugänglich und für einen Transporter mit 3,5 t zul. Gesamtgewicht befahrbar sein.
- ☐ Bestandspläne der Anlage sollten vorliegen.
- ☐ Ein Stromanschluss (230 V, 16 A) wird im Umkreis von max. 50 m benötigt.
- ☐ Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen müssen sichergestellt sein.
- ☐ Bei Arbeiten in unterirdischen Räumen muss eine geeignete Sicherungsperson zur Einhaltung der BGV / GUV bereit stehen.
- ☐ Das vor Ort befindliche Personal ist informiert.
- ☐ Der Schachtaufbau (insbesondere die Lage der Schachtabdeckungen) entspricht den vorliegenden Zeichnungen.
- ☐ Es ist sichergestellt, dass die Anlage vor Beginn der Arbeiten entleert, gereinigt und frei von gefährlicher Atmosphäre ist.
- ☐ Die Vorhaltung der zur Befüllung der Anlage innerhalb einer Stunde erforderlichen Wassermenge (_____ cbm) mittels Tankwagen oder C-Rohranschluss wird bereitgestellt.
HINWEIS: Für jede angefangene weitere halbe Stunde Wartezeit berechnen wir Ihnen zusätzlich 32,50 €.
- ☐ Während der gesamten Prüfung wird der Anlage kein Wasser zugeführt.
- ☐ Der Schachtaufbau ist nach DIN 4034 Teil 1 inkl. Auflageringen und Abdeckungen fest vermörtelt.
- ☐ Die Baugrube ist verfüllt.
- ☐ Es ist sichergestellt, dass zum Zeitpunkt der Dichtheitsprüfung keine Erd- und Stemmarbeiten in unmittelbarer Nähe ausgeführt werden.

Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn es nicht möglich ist, einen oder mehrere der aufgeführten Punkte sicherzustellen.

Fahrbeschreibung: (Bitte ggf. Anfahrtsskizze beifügen)

Bemerkungen:

Die Dichtheitsprüfung erfolgt grundsätzlich durch qualifiziertes Personal der Fa. Mall GmbH oder einen beauftragten Fachbetrieb. Die Arbeiten werden gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Wenn durch fehlerhafte und/oder unvollständige bauseitige Leistungen, zusätzliche Aufwendungen, z.B. zeitliche und/oder Extraarbeiten entstehen, werden diese dem Kunden durch einen Rapport in Rechnung gestellt.

Hinweis:

Wir behalten uns vor Mehraufwendungen, die durch nicht oder fehlerhaft ausgeführte Vorbereitungen entstehen, in Rechnung zu stellen.

**Bitte senden Sie die ausgefüllte Checkliste an [Innendienstsachbearbeiter] oder +49-771-8005-[Adresse und Nummer automatisch aus SAP] Erst nach Eingang der ausgefüllten Checkliste kann ein Montagetermin vereinbart werden.
Evtl. Bilder der baulichen Situation vor Ort zusenden.**

Verantwortlicher und Ansprechpartner vor Ort (wenn von obigem Kontakt vor Ort abweichend): _____

Datum

Unterschrift des Kunden bzw. Vertreters

(Name bitte in Druckschrift) _____