








Fax an +49 771 8005-100

E-Mail an klaeranlagen@mall.info

Projektbogen Kläranlagen

| Fragebogen zur Bemessung, Planung und Angebotserstellung | | Datum |
|---|--|--|
| Rückfragen <input type="checkbox"/> Bitte um Kontaktaufnahme zur technischen Klärung von Kläranlagen | | |
| Projektdaten | | |
| Projektart | <input type="checkbox"/> Industrie/Gewerbe <input type="checkbox"/> Neubau | <input type="checkbox"/> Kommune <input type="checkbox"/> Nachrüstung |
| | | <input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/> Ertüchtigung |
| | | <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/> _____ |
| Projekt | | PLZ/Ort |
| Ansprechpartner | | |
| Firma / Behörde | | Name |
| Telefon | | Mobil |
| E-Mail | | PLZ |
| Straße | | Ort |
| Angaben zu häuslichem Abwasser | | |
| Anfallstelle | Anzahl | Ansatz |
| Wohnungen < 60 m ² | Wohnungen | 2 EW / Wohnung |
| Wohnungen > 60 m ² | Wohnungen | 4 EW / Wohnung |
| Summe EW | | |
| Angaben zu gewerblichem Abwasser | | |
| Anfallstelle | Anzahl | Ansatz |
| Gaststätten mit Küchenbetrieb und höchstens dreimaliger Ausnutzung eines Sitzplatzes in 24 h | Plätze | 1 Platz \triangle 1 EGW |
| Gaststätten ohne Küchenbetrieb | Plätze | 3 Plätze \triangle 1 EGW |
| Gartenlokale ohne Küchenbetrieb | Plätze | 10 Sitzplätze = 1 EGW |
| Bürogebäude Mitarbeiter | Mitarbeiter | 3 Mitarbeiter = 1 EGW |
| Gewerbebetriebe (ohne Produktionsabwasser) Mitarbeiter | Mitarbeiter | 2 Mitarbeiter = 1 EGW |
| Beherbergungsstätten | Betten | 1 Bett \triangle 1 EGW bis 3 EGW je nach Ausstattung |
| Summe EGW | | |
| E = Summe (EW + EGW) | | |
| Angaben zu Kanalisation / Fremdwasseranfall | | |
| Neu gebaute, wasserdicht geprüfte Kanalisationen | <input type="checkbox"/> 25 % | Sehr lange Kanalisationen (> 4 m / EGW) |
| Bestehende, geprüfte Kanalisationen | <input type="checkbox"/> 50 % | Alte Kanalisationen |
| | | <input type="checkbox"/> 75 % |
| | | <input type="checkbox"/> 100 % oder mehr |
| Anforderung an die Kläranlage | | |
| Reinigungsstufe Kleinkläranlage < 50 EW | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> N |
| | <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> +H |
| | <input type="checkbox"/> +P | |
| Ausführung | <input type="checkbox"/> Beton | <input type="checkbox"/> Kunststoff |
| | <input type="checkbox"/> Nachrüstung | |
| Schaltschrank | <input type="checkbox"/> Innenaufstellung | <input type="checkbox"/> Außenaufstellung |
| Nachrüstung | | |
| Vorhandene Becken | Anzahl _____ | Durchmesser (oder L x B) _____ |
| | | Wassertiefe/Trennwandhöhe _____ |
| Ausführung | <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> _____ | |
| Bemerkungen | | |
| | | |
| | | |